



COMUNE DI ALBERA LIGURE

(Provincia di Alessandria)

Via Roma, 1

15060 Albera Ligure (AL)

Telefono: (+39) 0143.90051

Email: albera.ligure@reteunitaria.piemonte.it

PEC: albera.ligure@cert.ruparpiemonte.it

AREA TECNICA

**LAVORI DI: "MESSA IN SICUREZZA S.C. FIGINO - VOLPARA IN LOC. VOLPARA" –
CUP: C27H24000630002 – CIG (SERVIZI E FORNITURE): B183E2F2DB – CIG (LAVORI):
B4AE7E220F. PROGRAMMA INTERVENTI AI SENSI DELLA LEGGE 234/2021 – FONDO
PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE (FOSMIT).**

**COD. INT. 38/78_26_006_214081 – IMPORTO TOTALE APPALTO: € 60.000,00 –
APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E., QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E
LIQUIDAZIONE IMPORTI.**

Determinazione n. 10 del 13/10/2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI TECNICO-MANUTENZIONI

DATO ATTO che con delibera G.C. n. 15 in data 15/06/2024 è stato nominato il sottoscritto LOVOTTI Renato quale Responsabile del Servizio, Lavori Pubblici Tecnico Manutentivo del Comune di Albera Ligure;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

PREMESSO CHE:

- le LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84 attribuiscono ai soggetti individuati dall'art. 3 la gestione di opere di pronto soccorso e di ripristino che si rendono necessarie a seguito di calamità naturali;
- la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 38/78, può intervenire a tutela della pubblica incolumità ed igiene, assumendo a proprio carico l'esecuzione dei lavori necessari ovvero concorrendo in tutto o in parte al finanziamento della spesa, qualora le conseguenze dell'evento calamitoso e l'entità del danno siano tali da oltrepassare le possibilità di iniziativa degli Enti territoriali;
- con D.G.R. 2-7868/2023/XI del 11 dicembre 2023 sono state approvate le schede per la richiesta di erogazione delle risorse relative al "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane" (FOSMIT);
- gli Enti beneficiari degli interventi sono tenuti a rendicontarli entro il **31 dicembre 2025**. Gli Enti che non riusciranno a rendicontare gli interventi entro tale scadenza, dovranno debitamente

comunicare le cause al Settore Infrastrutture e pronto intervento, il quale potrà revocare i relativi finanziamenti;

CONSIDERATO che il Comune di Albera Ligure risulta assegnatario di un contributo pari ad € 60.000,00 e che all'intervento è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) C27H24000630002;

PRESO ATTO CHE:

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale realizzare lavori di "MESSA IN SICUREZZA S.C. FIGINO - VOLPARA IN LOC. VOLPARA", come meglio specificato nel progetto esecutivo;
- nel Bilancio Comunale, al capitolo 3346 sono previsti e sufficienti i fondi per il finanziamento del servizio di cui trattasi;

TENUTO CONTO che il Comune di Albera Ligure, ai sensi dell'articolo 32 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e ii., degli articoli 4, 12 e 13 della Legge Regionale n. 11 del 28/09/2012 e della L.R. n. 03 del 14/04/2014, nel rispetto della propria autonomia aderisce all'UNIONE MONTANA TERRE ALTE, con sede in via Umberto I, n. 35 – CAP 15060 Cantalupo Ligure (AL);

TENUTO CONTO che il Comune di Albera Ligure ha conferito la gestione dei lavori pubblici all'Unione Montana Terre Alte di cui fa parte e che il Geom. Marcello Bocca è dipendente in convenzione presso l'Ente;

DATO ATTO CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 8 del 26/07/2024, ai sensi dell'art. 50 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., è stato dato incarico allo "Studio Associato GR Progetti", con sede in Via Pietro Isola 35A, 15067 Novi Ligure (AL), C.F. e P.IVA 02249090065, per la redazione della progettazione FTE/Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Adempimenti D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e redazione di Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO il Verbale di Validazione del progetto di FTE/esecutivo in data 21/11/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. n. 36/2023, eseguita dal RUP Geom. Marcello Bocca;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 22/11/2024 con la quale è stata disposta l'approvazione del progetto di FTE/esecutivo, che si sostanzia nelle seguenti entità contabili:

QUADRO ECONOMICO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	40.706,83	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	40.706,83	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	1.665,12	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		1.665,12
CM	COSTO DELLA MANODOPERA al netto delle spese generali e dell'utile dell'Impresa (non soggetto al ribasso)	19.575,34	
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	21.131,49	

A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3		
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		40.706,83
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		42.371,95
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	9.321,83	
B2	Spese tecniche	4.180,00	
B3	Oneri previdenziali di B2 4%	167,20	
B4	IVA su B2+B3 22%	956,38	
B5	Art. 45 c.3 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (1,60% di A6)	677,95	
B6	Art. 45 c.4 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (0,40% di A6)	169,49	
B7	Quota ANAC	35,00	
B8	Indagini geognostiche e geotecniche propedeutiche alla progettazione, oneri compresi	1.200,00	
B9	IVA su B8 (22%)	264,00	
B10	Imprevisti ed arrotondamenti	656,20	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		17.628,05
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		60.000,00

DATO ATTO si è proceduto, stante l'esistenza dei presupposti, alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 in quanto trattasi di lavori di importo complessivo inferiore a 150.000,00 euro;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 15 del 09/12/2024, con la quale sono stati affidati i lavori all'operatore economico "FERRARI SOIL S.R.L.", con sede legale in via Frazione Canova, 3, 27050 Menconico (PV) P.IVA 02336450180, per un importo pari ad € 42.150,07, oneri della sicurezza, costo della manodopera compresi ed IVA 22%, come per legge esclusa, per un totale complessivo di € 51.423,08;

RILEVATO che in virtù di detta assegnazione il quadro economico veniva riformulato nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA D'APPALTO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	40.706,83	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	40.484,95	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	1.665,12	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		1.665,12
CM	COSTO DELLA MANODOPERA al netto delle spese generali e dell'utile dell'Impresa (non soggetto al ribasso)	19.575,34	

A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	21.131,49	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 1,05 % di A3	-221,88	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		40.484,95
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		42.150,07
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	9.273,01	
B2	Spese tecniche	4.180,00	
B3	Oneri previdenziali di B2 4%	167,20	
B4	IVA su B2+B3 22%	956,38	
B5	Art. 45 c.3 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (1,60% di A6)	677,95	
B6	Art. 45 c.4 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (0,40% di A6)	169,49	
B7	Quota ANAC	35,00	
B8	Indagini geognostiche e geotecniche propedeutiche alla progettazione, oneri compresi	1.200,00	
B9	IVA su B8 (22%)	264,00	
B10	Imprevisti ed arrotondamenti	656,20	
B11	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	270,70	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		17.849,93
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		60.000,00

VISTO:

- che il contratto di appalto è stato stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, Prot. n. 21 del 08/01/2025;
- che il verbale di consegna lavori in data 20/02/2025, per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti 60 giorni consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori. Il termine ultimo doveva scadere, quindi, il 21/03/2025;
- che i lavori sono stati sospesi con Verbale di sospensione dei lavori n. 1, ai sensi dell'Art. 121 e Allegato II.14, art. 8, D.Lgs. 36/2023, in data 05/03/2025, per AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE;
- che i lavori sono stati ripresi con Verbale di ripresa dei lavori, ai sensi dell'Art. 121 e Allegato II.14, art. 8, D. Lgs. 36/2023, in data 19/03/2025. La nuova scadenza per dare i lavori finiti veniva fissata per il 04/04/2025;
- che i lavori sono stati sospesi con Verbale di sospensione dei lavori N. 2, ai sensi dell'Art. 121 e Allegato II.14, art. 8, D. Lgs. 36/2023, in data 31/03/2025, per AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE;
- che i lavori sono stati ripresi con Verbale di ripresa dei lavori N. 2, ai sensi dell'Art. 121 e Allegato II.14, art. 8, D. Lgs. 36/2023, in data 28/05/2025. La nuova scadenza per dare i lavori finiti veniva fissata per il 01/06/2025;

DATO ATTO i lavori in oggetto si sono conclusi in data 30/05/2025, con l'emissione del relativo certificato in pari data, e quindi entro il tempo utile contrattuale;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta che, alla data del 12/06/2025, l'importo dei lavori, ammonta a € 41.811,13, oltre IVA di legge;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/08/2025, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa sulla base del progetto e delle prescrizioni contrattuali, nonché in conformità alle prescrizioni della D.L. impartite in corso d'opera e che l'ultimazione dei lavori è avvenuta entro il tempo utile;

VISTI gli atti di contabilità finale di seguito elencati:

- Stato Finale dei Lavori;
- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- CRE;
- Certificato ultimazione lavori;

PRESO ATTO che l'Appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione la contabilità afferente allo Stato Finale dei lavori in trattazione;

RICHIAMATI i documenti e gli atti d'appalto;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione dello Stato Finale dei lavori, realizzati a tutto il 12/06/2025, nell'ambito dell'appalto in trattazione, e di liquidare all'Appaltatore le relative spettanze pari ad € 41.811,13, oltre IVA di legge;

VISTA la fattura n. 57 del 03/10/2025 emessa dall'operatore economico "FERRARI SOIL S.R.L.", con sede legale in via Frazione Canova, 3, 27050 Menconico (PV) P.IVA 02336450180, **a titolo di SALDO**, sul SAL finale di importo pari ad € 41.811,13, oltre IVA di legge, per un totale di € 51.009,58;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta mediante DURC Numero Protocollo INAIL_50135823 Data richiesta 24/07/2025 Scadenza validità 21/11/2025;

DATO ATTO CHE:

- le verifiche dei pagamenti superiori ai 5.000 euro ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 sono regolari;
- che è stato acquisito, risulta regolare ed è conservato agli atti, l'Attestato di Congruità di Cantiere, ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021, rilasciato dalla Cassa Edile di mutualità e assistenza di Alessandria, che certifica la "congruità" della manodopera edile impiegata nello svolgimento di lavori edili rispetto alla tipologia dell'opera e la sua adeguata remunerazione;

RILEVATO che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) per i lavori è il n. B4AE7E220F;

PRECISATO inoltre che, il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente tramite Bonifico Bancario o postale su conto corrente "dedicato" secondo quanto previsto all'art. 3 comma 1 della L. 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

VISTA la fattura n. 109/FE del 03/10/2025 dello “Studio Associato GR Progetti”, con sede in Via Pietro Isola 35A, 15067 Novi Ligure (AL), C.F. e P.IVA 02249090065, **a titolo di SALDO**, per Spese Tecniche di Progettazione, direzione lavori, redazione di C.R.E. ed adempimenti D.lgs. 81/2008 e s.m.i., per un importo di € 4.180,00, esclusi oneri previdenziali (4%) pari ad € 167,20, per un totale complessivo di € 5.303,58;

VISTE le risultanze positive circa la regolarità contributiva dello “Studio Associato GR Progetti”, con sede in Via Pietro Isola 35A, 15067 Novi Ligure (AL), C.F. e P.IVA 02249090065, Prot. INARCASSA N. 000675262 in data 28/06/2025;

RILEVATO che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016, nonché ai sensi dell’art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) per le prestazioni professionali è il n. B183E2F2DB;

PRECISATO inoltre che, il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente tramite Bonifico Bancario o postale su conto corrente “dedicato” secondo quanto previsto all’art. 3 comma 1 della L. 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTI il D. lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il capitolato speciale d’appalto;

PRESO ATTO dei pareri positivi di legittimità, di regolarità tecnica e contabile nonché dell’attestato di copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa, qui integralmente confermate ed accolte

1. DI APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori di “MESSA IN SICUREZZA S.C. FIGINO - VOLPARA IN LOC. VOLPARA” CUP C27H24000630002, redatto dal Direttore Lavori, dal quale risulta, che alla data del 12/06/2025 i lavori sono stati eseguiti per un importo pari ad € 41.811,13, oltre IVA di legge;

2. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore Lavori in data 06/08/2025, dal quale si rileva:

a) che l’importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 41.811,13, oltre IVA di legge pari ad € 9.198,45, per un totale di € 51.009,58;

b) la buona e regolare esecuzione delle opere, il rispetto dei termini, tempi e prescrizioni contrattuali, nonché, il credito che può essere liquidato all'operatore economico "FERRARI SOIL S.R.L.", con sede legale in via Frazione Canova, 3, 27050 Menconico (PV) P.IVA 02336450180, l'importo di € € 41.811,13, oltre IVA di legge pari ad € 9.198,45, per un totale di € 51.009,58, a tacitazione di ogni diritto ad avere per i lavori in oggetto;

3. DI DARE ATTO che il quadro economico a consuntivo si sostanzia nelle seguenti entità contabili:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	40.706,83	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	40.572,14	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	1.665,12	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		1.665,12
CM	COSTO DELLA MANODOPERA al netto delle spese generali e dell'utile dell'Impresa (non soggetto al ribasso)		
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	40.572,14	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 1,05 % di A3	-426,13	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		40.146,01
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		41.811,13
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	9.198,45	
B2	Spese tecniche	4.180,00	
B3	Oneri previdenziali di B2 4%	167,20	
B4	IVA su B2+B3 22%	956,38	
B5	Art. 45 c.3 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (1,60% di A6)	677,95	
B6	Art. 45 c.4 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (0,40% di A6)	169,49	
B7	Quota ANAC	35,00	
B8	ECONOMIE	2.804,40	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		18.188,87
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		60.000,00

4. DI LIQUIDARE all'operatore economico "FERRARI SOIL S.R.L.", con sede legale in via Frazione Canova, 3, 27050 Menconico (PV) P.IVA 02336450180, esecutore dei lavori, l'importo pari ad € 41.811,13, oltre IVA di legge pari ad € 9.198,45, per un totale di € 51.009,58, **a titolo di SALDO** sull'importo dello Stato Finale dei Lavori, giusta fattura, che si approva, n. 57 del 03/10/2025;

5. DI LIQUIDARE allo "Studio Associato GR Progetti", con sede in Via Pietro Isola 35A, 15067 Novi Ligure (AL), C.F. e P.IVA 02249090065, per le prestazioni professionali quali Progettazione

FTE/ESECUTIVA, direzione lavori, redazione di C.R.E. ed adempimenti D.lgs. 81/2008 e s.m.i., l'importo pari ad € 4.180,00, esclusi oneri previdenziali (4%) pari ad € 167,20, per un totale complessivo di € 5.303,58, giusta fattura, che si approva, n. 109/FE del 03/10/2025;

6. DI LIQUIDARE all'Unione Montana "Terre Alte" con sede in Cantalupo Ligure (AL) la somma di € 169,49, ai sensi dell'art. 45 c. 4 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

7. DI LIQUIDARE al Geom. Marcello Bocca, in qualità di RUP, la somma di € 677,95 ai sensi dell'art. 45 c. 3 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

8. DI LIQUIDARE la somma di € 35,00 quale contributo ANAC, dovuto in relazione all'intervento in oggetto;

9. DI DARE ATTO che il servizio è finanziato mediante contributi previsti dal Programma interventi ai sensi della Legge 234/2021 – Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) COD. INT. 38/78_26_006_214081;

10. DI DARE ATTO che in questa fase il Responsabile Unico del progetto è il geom. Marcello Bocca;

11. DI DARE ATTO che la spesa viene liquidata sul Capitolo 3346 del bilancio di previsione triennale 2025/2027;

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

13. DI DARE ATTO che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere;

14. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013;

15. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Torino entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010;

16. DI DARE ATTO che nella presente procedura non sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 e non ricorrono pertanto le condizioni di cui all'Articolo 7 (Obbligo di astensione) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Renato LOVOTTI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.Lgs. 267/2000 al cap. **3346** del bilancio di previsione triennale 2025/2027.

Data 13/10/2025

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Renato LOVOTTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 18/10/2025.

DATA 18/10/2025

Il Responsabile Pubblicazione
F.to Elisabetta BANCHERO