



COMUNE DI ALBERA LIGURE

(Provincia di Alessandria)

Via Roma, 1

15060 Albera Ligure (AL)

Telefono: (+39) 0143.90051

Email: albera.ligure@reteunitaria.piemonte.it

PEC: albera.ligure@cert.ruparpiemonte.it

AREA TECNICA

LAVORI DI: "MESSA IN SICUREZZA DEGLI ABITATI DEL CAPOLUOGO E DI VOLPARA E CONSOLIDAMENTO STRADA, ABITATI DEL CAPOLUOGO, DI VOLPARA E DI FIGINO CONSOLIDAMENTO FRANE" – CUP: C24H20001050001 – CIG: 90283183B4 – IMPORTO CONTRIBUTO: €. 250.000,00 – APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E., QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E LIQUIDAZIONE IMPORTI.

Determinazione n. 2 del 07/03/2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI TECNICO-MANUTENZIONI

DATO ATTO che con delibera G.C. n. 15 in data 15/06/2024 è stato nominato il sottoscritto LOVOTTI Renato quale Responsabile del Servizio, Lavori Pubblici Tecnico Manutentivo del Comune di Albera Ligure;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi"

PREMESSO CHE:

- con Decreto del 23/02/2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze per l'intervento in oggetto venivano finanziati i lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEGLI ABITATI DEL CAPOLUOGO E DI VOLPARA E CONSOLIDAMENTO STRADA, ABITATI DEL CAPOLUOGO, DI VOLPARA E DI FIGINO CONSOLIDAMENTO FRANE" per €. 250.000,00, visto il comma 139 dell'articolo 1 della Legge 30/12/2018, n. 145, come sostituito dall'articolo 1, comma 38, lett. a), della Legge 27/12/2019, n. 160, e successivamente modificato dall'articolo 46, comma 1, lett. a), del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/10/2020, n. 126, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che prevede quanto segue: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550

milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030”;

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/08/2021 veniva disposta la “rettifica degli allegati 1 e 2 al decreto del 23 febbraio 2021. Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021”;

PRESO ATTO CHE:

- il Comune di Albera Ligure risulta, pertanto, assegnatario di un contributo pari ad €. 250.000,00;
- all'intervento è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) C24H20001050001;
- nel Bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2021, al cap. 3343 sono previsti e sufficienti i fondi per il finanziamento dei lavori di cui trattasi;

TENUTO CONTO:

- che il Comune di Albera Ligure, ai sensi dell'articolo 32 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e ii., degli articoli 4, 12 e 13 della Legge Regionale n. 11 del 28/09/2012 e della L.R. n. 03 del 14/04/2014, nel rispetto della propria autonomia aderisce all'UNIONE MONTANA TERRE ALTE, con sede in via Umberto I, n. 35 – CAP 15060 Cantalupo Ligure (AL);
- il Comune di Albera Ligure ha conferito la gestione dei lavori pubblici all'Unione Montana Terre Alte di cui fa parte;
- il Geom. Marcello Bocca, è Responsabile del Servizio Lavori pubblici l'Ente, ed è nominato Responsabile Unico del Progetto;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 6 in data 25/02/2021 è stato conferito l'incarico di elaborazione della progettazione Definitiva ed Esecutiva, all'Ing. Sardi Pier Angelo (c.f. SRDPNG71L02A182N) con studio tecnico Loc. Maglietto, 5 15066 Gavi (AL) P. IVA 01460750068, relativamente agli interventi in oggetto;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 3 in data 01/04/2019, è stato conferito incarico per l'esecuzione di indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione definitiva/esecutiva dei lavori in oggetto all'Impresa “Tecnosuolo srl”, con sede in 27040 - Casatisma (PV), S.S. MI-GE, 10 C.F./ P. IVA 01076960184;

VISTO il Verbale di Validazione del progetto definitivo - esecutivo in data 20/11/2021, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del D.lgs. n. 50/2016, per l'importo complessivo di €. 250.000,00 pari a €. 179.323,07 per lavori (di cui €. 5.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 60.676,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 29/11/2021, con la quale è stata disposta l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, che si sostanzia nelle seguenti entità contabili:

QUADRO ECONOMICO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	179.323,07	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	179.323,07	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	

OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	5.200,00	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		5.200,00
CM	COSTO DELLA MANODOPERA		
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		174.123,07
A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3		
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		179.323,07
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	39.451,08	
B2	Direzione lavori e coord. Per la sicurezza	15.600,00	
B3	IVA spese tecniche	3.432,00	
B4	Incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016	3.586,46	
B5	Collaudo statico IVA compresa	1.800,00	
B6	Prove materiali e carico su pali IVA compresa	3.660,00	
B7	A disposizione per imprevisti	3.147,39	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		70.676,93
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		250.000,00

DATO ATTO che i lavori sono stati affidati mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016, svolta attraverso il portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici;

CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1 del 09/02/2022, sono stati affidati i lavori all'operatore economico "Cos.Mo S.r.l.", con sede in Sarezzano (AL), Loc. Baracca 8a, C.F. e P. IVA 01234400065, per un importo di €. 168.725,25 oltre ad €. 5.200,00 per Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso, per un totale complessivo di €. 173.925,25 oltre IVA;

DATO ATTO che per mero errore materiale nella suddetta Determinazione è stato indicato il CUP errato E24H20000650001, da sostituirsi con il CUP corretto C24H20001050001;

DATO ATTO che in virtù di detta assegnazione il quadro economico veniva riformulato nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA D'APPALTO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	179.323,07	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	179.323,07	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	5.200,00	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		5.200,00

CM	COSTO DELLA MANODOPERA		
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	174.123,07	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 3,10 % di A3	-5.397,82	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		168.725,25
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		173.925,25
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	38.263,56	
B2	Direzione lavori e coord. Per la sicurezza	15.600,00	
B3	IVA spese tecniche	3.432,00	
B4	Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016	3.586,46	
B5	Collaudo statico IVA compresa	1.800,00	
B6	Prove materiali e carico su pali IVA compresa	3.660,00	
B7	A disposizione per imprevisti	3.147,39	
B8	Economie da ribasso d'asta	6.585,34	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		76.074,75
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		250.000,00

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 15 in data 23/12/2022 è stato conferito l'incarico per la Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva dei lavori in oggetto, all'Ing. Sardi Pier Angelo (c.f. SRDPNG71L02A182N) con studio tecnico Loc. Maglietto, 5 15066 Gavi (AL) P. IVA 01460750068 per l'importo di €. 14.000,00 oltre Oneri ed IVA;

VISTA la Perizia di Variante Tecnica di adeguamento prezzi al P.R.P. 07/22 presentata dal Direttore dei lavori e ritenuta meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera c 1) indicando quale circostanza imprevista e imprevedibile per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore la situazione inflativa scatenatasi dalla seconda metà dell'anno 2021;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 18 del 01/12/2023, è stata approvata la Perizia di Variante Tecnica di adeguamento prezzi al P.R.P. 07/22 presentata ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c1) del D.lgs. 50/2016 relativamente ai lavori in oggetto e redatta dall'ing. Sardi Pier Angelo (c.f. SRDPNG71L02A182N) con studio tecnico Loc. Maglietto, 5 15066 Gavi (AL) P. IVA 01460750068;

CONSIDERATO che l'importo contrattuale aumenta della somma pari ad € 7.785,26, pari al 4,48%, oltre IVA e che l'importo complessivo dell'opera resta invariato e che pertanto l'impegno di spesa a favore della ditta viene incrementato della somma complessiva di €. 9.498,02, per un totale di €. 181.710,51, oltre IVA di legge;

VISTO:

- il verbale di consegna lavori in data 13/10/2022
- il contratto di appalto n. Rep. 446 del 14/09/2022;

DATO ATTO che i lavori in oggetto si sono conclusi in data 11/12/2023, con l'emissione del relativo certificato in pari data, entro il tempo utile contrattuale;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 13 del 09/08/2023, sono stati approvati gli atti contabili relativi al SAL 1, redatti in data 27/07/2023 dall'Ing. Pier Angelo Sardi e che prevedevano la liquidazione all'impresa dell'importo di €. 86.492,00, oltre IVA di legge;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta che, alla data del 11/12/2023, l'importo dei lavori, ammonta a €. 181.710,51, di cui €. 5.200,00 per oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa, a dedurre quanto corrisposto con il 1 SAL per €. 86.492,00, risultando a credito dell'Impresa esecutrice, la somma di €. 95.218,51, oltre IVA di legge;

VISTI il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul conto finale, redatti dal Direttore dei Lavori in data 11/12/2023, dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa sulla base del progetto e delle prescrizioni contrattuali, nonché in conformità alle prescrizioni della D.L. impartite in corso d'opera e che l'ultimazione dei lavori è avvenuta entro il tempo utile;

VISTI gli atti di contabilità finale di seguito elencati:

- Stato Finale dei Lavori
- Registro di contabilità
- Libretto delle misure
- CRE
- Certificato ultimazione lavori;

PRESO ATTO che l'Appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione la contabilità afferente allo Stato Finale dei lavori in trattazione;

RICHIAMATI i documenti e gli atti d'appalto;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione dello Stato Finale dei lavori, realizzati a tutto il 11/12/2023, nell'ambito dell'appalto in trattazione, e di liquidare all'Appaltatore le relative spettanze pari ad €. 95.218,51, I.V.A. esclusa;

VISTA la fattura n. 15/001 del 03/03/2025 emessa dall'operatore economico "Cos.Mo S.r.l.", con sede in Sarezzano (AL), Loc. Baracca 8a, C.F. e P. IVA 01234400065, a titolo di acconto sul SAL finale di importo pari ad € 36.458,82, oltre IVA di legge, per un totale di € 44.479,76;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta mediante DURC Numero Protocollo INAIL_48039199 Data richiesta 28/02/2025 Scadenza validità 28/06/2025;

ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTI il D. lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il capitolato speciale d'appalto;

PRESO ATTO dei pareri positivi di legittimità, di regolarità tecnica e contabile nonché dell'attestato di copertura finanziaria;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, qui integralmente confermate ed accolte

1. Di approvare lo stato finale dei lavori di "Messa in sicurezza degli abitati del Capoluogo e di Volpara e consolidamento strada, abitati del Capoluogo, di Volpara e di Figino consolidamento frane" CUP: C24H20001050001, redatto dal Direttore Lavori, dal quale risulta, che alla data del 11/12/2023 i lavori sono stati eseguiti per un importo pari ad €. 181.710,51, di cui € 5.200,00 per oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa.

2. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore Lavori in data 11/12/2023, dal quale si rileva:

a) che l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a €. 181.710,51, oltre IVA al 22% pari ad €. 39.976,31, per un totale di €. 221.686,82;

b) la buona e regolare esecuzione delle opere, il rispetto dei termini, tempi e prescrizioni contrattuali, nonché, il credito che può essere liquidato alla ditta "Cos.Mo S.r.l.", con sede in Sarezzano (AL), Loc. Baracca 8a, C.F. e P. IVA 01234400065, alla quale sono già stati anticipati, su regolare stato di avanzamento € 86.492,00, oltre IVA di legge, e pertanto il suo credito residuo è pari ad €. 95.218,51, IVA 22% esclusa, a tacitazione di ogni diritto ad avere per i lavori in oggetto.

3. Di dare atto che il quadro economico a consuntivo si sostanzia nelle seguenti entità contabili:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	176.510,51	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA	5.200,00	
A	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		181.710,51
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	39.976,31	
B2	Direzione lavori e coord. Per la sicurezza	14.000,00	
B3	Oneri contributivi	560,00	
B4	IVA spese tecniche e oneri	3.203,20	
B5	Incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016	3.586,46	
B6	Quota ANAC	250,00	
B7	Collaudo Statico IVA compresa	1.800,00	
B8	Prove sui materiali e di carico su pali IVA compresa	3.660,00	
B9	Per imprevisti	3.147,39	
B10	ECONOMIE	1.253,52	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		68.289,49
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		250.000,00

4. Di liquidare alla ditta "Cos.Mo S.r.l.", con sede in Sarezzano (AL), Loc. Baracca 8a, C.F. e P. IVA 01234400065, esecutrice dei lavori, la fattura n. 15/001 del 03/03/2025 di importo pari ad €. 36.458,82, a titolo di acconto sull'importo dello Stato Finale dei Lavori, oltre all'I.V.A. del 22%, per un importo complessivo pari ad €. 44.479,76.

5. Di dare atto che il servizio è finanziato mediante contributi per investimenti ai sensi dell'art. visto il comma 139 dell'articolo 1 della Legge 30/12/2018, n. 145, come sostituito dall'articolo 1, comma 38, lett. a), della Legge 27/12/2019, n. 160, e successivamente modificato dall'articolo 46, comma 1, lett. a), del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/10/2020, n. 126.

6. Di dare atto che la spesa viene liquidata sul Capitolo 3343 del Bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2021.

7. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art, 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013.

8. Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere.

9. Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Torino entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010.

10. Di dare atto che nella presente procedura non sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 e non ricorrono pertanto le condizioni di cui all'Articolo 7 (Obbligo di astensione) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Renato LOVOTTI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.Lgs. 267/2000 al cap. **3343** del bilancio di previsione triennale 2025/2027, annualità 2021.

Data 07/03/2025

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Renato LOVOTTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 07/03/2025.

DATA 07/03/2025

Il Responsabile Pubblicazione
F.to Elisabetta BANCHERO