



COMUNE DI ALBERA LIGURE

(Provincia di Alessandria)

Via Roma, 1

15060 Albera Ligure (AL)

Telefono: (+39) 0143.90051

Email: albera.ligure@reteunitaria.piemonte.it

PEC: albera.ligure@cert.ruparpiemonte.it

AREA TECNICA

**LAVORI di: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI APPARTENENTI AL
PATRIMONIO COMUNALE."**

IMPORTO TOTALE APPALTO €. 50.000,00

CUP: C24J24000250006 – CIG (SERVIZI): B446CF8761 CIG (LAVORI): B4F4F5ACB5

ART. 1 LEGGE 27.12.2019 N. 160_Annualità 2024

**APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E., QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E
LIQUIDAZIONE IMPORTI.**

Determinazione n. 9 del 29/08/2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI TECNICO-MANUTENZIONI

DATO ATTO che con delibera G.C. n. 15 in data 15/06/2024 è stato nominato il sottoscritto LOVOTTI Renato quale Responsabile del Servizio, Lavori Pubblici Tecnico Manutentivo del Comune di Albera Ligure;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

DATO ATTO CHE:

- con la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 07/02/2025 è stato approvato il bilancio di previsione triennale di competenza e ss.mm.ii.;
- l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.lgs. 36/2023;
- nel Bilancio Comunale, al cap. 3476 sono previsti e sufficienti i fondi per il finanziamento del servizio di cui trattasi;
- il Comune di Albera Ligure (AL), ai sensi dell'articolo 32 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e ii., degli articoli 4, 12 e 13 della Legge Regionale n. 11 del 28/09/2012 e della L.R. n. 03 del 14/04/2014, nel rispetto della propria autonomia aderisce all'UNIONE MONTANA TERRE ALTE, con sede in via Umberto I, n. 35 – CAP 15060 Cantalupo Ligure (AL);

- il Comune di Albera Ligure (AL) ha conferito la gestione dei lavori pubblici all'Unione Montana Terre Alte di cui fa parte e che il Geom. Marcello Bocca è stato nominato "Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e attribuzione incarico di RUP per opere pubbliche", con Decreto Presidenziale n. 09 del 02/05/2025;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è il geom. Marcello Bocca, che attesta l'insussistenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023 nonché del DPR 62/13;

PREMESSO CHE:

- con legge 27/12/2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" è stato previsto all'art.1 della già menzionata legge, l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 29 del medesimo articolo;
- con decreto del Ministero dell'Interno sono stati assegnati i contributi a favore dei comuni per la realizzazione degli interventi in argomento;
- al Comune di Albera Ligure è concesso un contributo di € 50.000,00, per l'annualità 2024;
- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del PNRR italiano, la Misura M2C4 Inv.2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 160/2019 (Piccole opere), è stata stralciata dal Piano. Gli interventi in parola trovano in ogni caso copertura finanziaria sulle risorse nazionali stanziare a legislazione vigente;
- in data 2 marzo 2024 è stato pubblicato il Decreto-Legge n.19/2024 (cosiddetto «decreto PNRR quater»), recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», con il quale sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi in oggetto, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi non più finanziati sulle risorse del PNRR (piccole e medie opere), per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025;

DATO ATTO che in data 9 ottobre 2024 è entrata in vigore la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

In particolare, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 10-bis "*Disposizioni in materia di contributi di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*", è previsto che:

1. i comuni beneficiari dei contributi, qualora non vi abbiano provveduto, sono tenuti ad inserire all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGIS gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, entro il 30 novembre 2024;
2. i comuni beneficiari dei contributi, con riferimento alla sola annualità 2024, sono tenuti ad aggiudicare i lavori entro il 31 dicembre 2024;

PRESO ATTO CHE:

- all'intervento è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) C24J24000250006;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 14 del 29/11/2024, ai sensi dell'art. 50 lett. B) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., è stato dato incarico al geom. CARNIGLIA Danilo (c.f. CRNDNL85E14L304Q), con studio tecnico in Via Prato, 4 15060 Cantalupo Ligure (AL) P.IVA 02091100061, in **ATP** con l'arch. Stramesi Valentina (c.f. STRVNT84H44A182J), con studio tecnico in Via Roma, n. 55 – Loc. Piovera - 15047 Alluvioni Piovera (AL) P. IVA 02334500069, per la

redazione della progettazione FTE ed Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Adempimenti D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e redazione di Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO il Verbale di Validazione del progetto di FTE/esecutivo in data 12/12/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023, eseguita dal RUP Geom. Marcello Bocca;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 12/12/2024 con la quale è stata disposta l'approvazione del progetto di FTE/esecutivo, che si sostanzia nelle seguenti entità contabili:

QUADRO ECONOMICO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	35.180,02	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	35.180,02	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	1.283,50	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		1.283,50
CM	COSTO DELLA MANODOPERA (non soggetto al ribasso e al netto delle spese generali e dell'utile dell'Impresa)	13.947,66	
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	21.232,36	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3		
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		35.180,02
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		36.463,52
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (10% di A6)	3.646,35	
B2	Spese tecniche geom. Carniglia Danilo	3.800,00	
B3	Oneri previdenziali di B2 5%	190,00	
B4	IVA su B2+B3 22% (professionista in regime forfettario)	877,80	
B5	Spese tecniche arch. Stramesi Valentina	3.800,00	
B6	Oneri previdenziali di B5 4%	152,00	
B7	IVA su B5+B6 22% (professionista in regime forfettario)	0,00	
B8	Art. 45 c.3 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (1,60% di A6)	583,42	
B6	Art. 45 c.4 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (0,40% di A6)	145,85	
B7	Maggiori oneri e imprevisti	341,06	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		13.536,48
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		50.000,00

DATO ATTO che si è proceduto, stante l'esistenza dei presupposti, alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 in quanto trattasi di lavori di importo complessivo inferiore a 150.000,00 euro;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 18 del 24/12/2024, con la quale sono stati affidati i lavori all'operatore economico **"SINA JUDMIR" (C.F. SNIJMR82L31Z100M)**, con sede legale in via Casale 11, 15121 Alessandria (AL) P.IVA 02224930061, per un importo pari ad € 36.041,16, oneri della sicurezza, costo della manodopera compresi ed IVA, come per legge, esclusa, per un totale complessivo di € 39.645,28;

RILEVATO che in virtù di detta assegnazione il quadro economico veniva riformulato nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA D'APPALTO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	35.180,02	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	35.180,02	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	1.283,50	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		1.283,50
CM	COSTO DELLA MANODOPERA (non soggetto al ribasso e al netto delle spese generali e dell'utile dell'Impresa)	13.947,66	
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	21.232,36	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 1,99% di A3	-422,36	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		34.757,66
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		36.041,16
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (10% di A6)	3.604,12	
B2	Spese tecniche geom. Carniglia Danilo	3.800,00	
B3	Oneri previdenziali di B2 5%	190,00	
B4	IVA su B2+B3 22% (professionista in regime forfettario)	877,80	
B5	Spese tecniche arch. Stramesi Valentina	3.800,00	
B6	Oneri previdenziali di B5 4%	152,00	
B7	IVA su B5+B6 22% (professionista in regime forfettario)	0,00	
B8	Art. 45 c.3 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (1,60% di A6)	583,42	
B6	Art. 45 c.4 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (0,40% di A6)	145,85	
B7	Maggiori oneri e imprevisti	341,06	
B8	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	464,59	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		13.958,84
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		50.000,00

VISTO:

- il contratto di appalto stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, Prot. n. 558 del 13/03/2025;
- il verbale di consegna lavori in data 24/03/2025, per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti 60 giorni consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori. Il termine ultimo doveva scadere, quindi, il 23/05/2025;
- che i lavori sono stati sospesi con Verbale di sospensione dei lavori n. 1, ai sensi dell'Art. 121 e Allegato II.14, art. 8, D. Lgs. 36/2023, in data 02/04/2025, per AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE;
- che i lavori sono stati ripresi con Verbale di ripresa dei lavori n. 1, ai sensi dell'Art. 121 e Allegato II.14, art. 8, D. Lgs. 36/2023, in data 22/05/2025. Il termine ultimo doveva scadere, quindi, il 12/07/2025;

DATO ATTO che i lavori in oggetto si sono conclusi in data 11/07/2025, con l'emissione del relativo certificato in pari data;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta che, alla data del 11/07/2025, l'importo dei lavori, ammonta a € 36.041,16, oltre IVA di legge;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 17/07/2025, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa sulla base del progetto e delle prescrizioni contrattuali, nonché in conformità alle prescrizioni della D.L. impartite in corso d'opera e che l'ultimazione dei lavori è avvenuta entro il tempo utile;

VISTI gli atti di contabilità finale di seguito elencati:

- Stato Finale dei Lavori;
- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Verbale di sospensione n. 1;
- Verbale di ripresa n. 1;
- CRE;
- Certificato ultimazione lavori;

PRESO ATTO che l'Appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione la contabilità afferente allo Stato Finale dei lavori in trattazione;

RICHIAMATI i documenti e gli atti d'appalto;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione:

- dello Stato Finale dei lavori, realizzati a tutto il 11/07/2025, nell'ambito dell'appalto in trattazione, e di liquidare all'Appaltatore le relative spettanze pari ad a € 36.041,16, oltre IVA di legge (10%);

VISTA la fattura n. 17/25 del 01/08/2025 emessa dall'operatore economico "SINA JUDMIR" (C.F. SNIJMR82L31Z100M), con sede legale in via Casale 11, 15121 Alessandria (AL) P.IVA 02224930061, **a titolo di ACCONTO**, sul SAL finale di importo pari ad € 19.520,07, oltre IVA di legge, per un totale di € 21.472,08;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta mediante DURC Numero Protocollo INAIL_49547932 Data richiesta 17/06/2025 Scadenza validità 15/10/2025;

DATO ATTO che le verifiche dei pagamenti superiori ai 5.000 euro ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 sono regolari;

RILEVATO che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) per i lavori è il n. B4F4F5ACB5;

PRECISATO, inoltre che, il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente tramite Bonifico Bancario o postale su conto corrente "dedicato" secondo quanto previsto all'art. 3 comma 1 della L. 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

VISTA la fattura n. FPA 7/25 del 07/08/2025 dell'arch. Stramesi Valentina (c.f. STRVNT84H44A182J), con studio tecnico in Via Roma, n. 55 – Loc. Piovera - 15047 Alluvioni Piovera (AL) P. IVA 02334500069, **per ACCONTO** su Spese Tecniche di Progettazione, direzione lavori, redazione di C.R.E. ed adempimenti D.lgs. 81/2008 e s.m.i., per un importo di € 1.520,00, esclusi oneri previdenziali (4%) pari ad € 60,80, per un totale complessivo di € 1.580,80;

PRESO ATTO che l'Arch. Stramesi Valentina (c.f. STRVNT84H44A182J), con studio tecnico in Via Roma, n. 55 – Loc. Piovera - 15047 Alluvioni Piovera (AL) P. IVA 02334500069, aderisce al regime forfettario che permette di fruire di alcune semplificazioni fiscali e contabili. Il regime forfettario è stato introdotto dalla legge 190/2014, successivamente è stato riformato con la Legge 208/2015;

VISTE le risultanze positive circa la regolarità contributiva dell'arch. Stramesi Valentina (c.f. STRVNT84H44A182J), con studio tecnico in Via Roma, n. 55 – Loc. Piovera - 15047 Alluvioni Piovera (AL) P. IVA 02334500069, Prot. INARCASSA n. 904207 - del 04/06/2025;

VISTA la fattura n. 13/2025/PA del 18/08/2025 del geom. CARNIGLIA Danilo (c.f. CRNDNL85E14L304Q), con studio tecnico in Via Prato, 4 15060 Cantalupo Ligure (AL) P.IVA 02091100061, **per ACCONTO** su Spese Tecniche di Progettazione, direzione lavori, redazione di C.R.E. ed adempimenti D.lgs. 81/2008 e s.m.i., per un importo di € 1.520,00, esclusi oneri previdenziali (5%) pari ad € 76,00 ed IVA di legge, per un totale complessivo di € 1.947,12;

VISTE le risultanze positive circa la regolarità contributiva del geom. CARNIGLIA Danilo (c.f. CRNDNL85E14L304Q), con studio tecnico in Via Prato, 4 15060 Cantalupo Ligure (AL) P.IVA 02091100061, Prot. CIPAG N. 000934993 in data 08/08/2025;

RILEVATO che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) per le prestazioni professionali è il n. B446CF8761;

PRECISATO, inoltre che, il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente tramite Bonifico Bancario o postale su conto corrente "dedicato" secondo quanto previsto all'art. 3 comma 1 della

L. 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTI il D. lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il capitolato speciale d'appalto;

PRESO ATTO dei pareri positivi di legittimità, di regolarità tecnica e contabile nonché dell'attestato di copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa, qui integralmente confermate ed accolte

1. DI APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori di "**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE**" CUP C24J24000250006, redatto dal Direttore Lavori, dal quale risulta, che alla data del 11/07/2025, i lavori sono stati eseguiti per un importo pari ad € 36.041,16, oltre IVA di legge;

2. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore Lavori in data 17/07/2025, dal quale si rileva:

a) che l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 36.041,16, oltre IVA di legge, per un totale di € 39.645,28;

b) la buona e regolare esecuzione delle opere, il rispetto dei termini, tempi e prescrizioni contrattuali, nonché, il credito che può essere liquidato all'operatore economico "SINA JUDMIR" (C.F. SNIJMR82L31Z100M), con sede legale in via Casale 11, 15121 Alessandria (AL) P.IVA 02224930061, l'importo di € 36.041,16, oltre IVA di legge, per un totale di € 39.645,28, a tacitazione di ogni diritto ad avere per i lavori in oggetto;

3. DI DARE ATTO che il quadro economico a consuntivo si sostanzia nelle seguenti entità contabili:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	35.180,02	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	35.180,02	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	1.283,50	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		1.283,50

CM	COSTO DELLA MANODOPERA (non soggetto al ribasso e al netto delle spese generali e dell'utile dell'Impresa)	13.947,66	
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	21.232,36	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 1,99% di A3	-422,36	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		34.757,66
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		36.041,16
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (10% di A6)	3.604,12	
B2	Spese tecniche geom. Carniglia Danilo	3.800,00	
B3	Oneri previdenziali di B2 5%	190,00	
B4	IVA su B2+B3 22% (professionista in regime forfettario)	877,80	
B5	Spese tecniche arch. Stramesi Valentina	3.800,00	
B6	Oneri previdenziali di B5 4%	152,00	
B7	IVA su B5+B6 22% (professionista in regime forfettario)	0,00	
B8	Art. 45 c.3 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (1,60% di A6)	583,42	
B9	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	951,50	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		13.958,84
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		50.000,00

4. DI LIQUIDARE all'operatore economico "SINA JUDMIR" (C.F. SNIJMR82L31Z100M), con sede legale in via Casale 11, 15121 Alessandria (AL) P.IVA 02224930061, esecutore dei lavori, l'importo pari ad € 19.520,07, oltre IVA di legge, per un totale di € 21.472,08, **a titolo di ACCONTO** sull'importo dello Stato Finale dei Lavori, giusta fattura, che si approva, n. 17/25 del 01/08/2025;

5. DI LIQUIDARE all'arch. Stramesi Valentina (c.f. STRVNT84H44A182J), con studio tecnico in Via Roma, n. 55 – Loc. Piovera - 15047 Alluvioni Piovera (AL) P. IVA 02334500069, **a titolo di ACCONTO** per le prestazioni professionali quali Progettazione FTE/ESECUTIVA, direzione lavori, redazione di C.R.E. ed adempimenti D.lgs. 81/2008 e s.m.i., l'importo pari ad € 1.520,00, esclusi oneri previdenziali (4%) pari ad € 60,80, per un totale complessivo di € 1.580,80, giusta fattura, che si approva, FPA 7/25 del 07/08/2025;

6. PRESO ATTO che l'Arch. Stramesi Valentina (c.f. STRVNT84H44A182J), con studio tecnico in Via Roma, n. 55 – Loc. Piovera - 15047 Alluvioni Piovera (AL) P. IVA 02334500069, aderisce al regime forfettario che permette di fruire di alcune semplificazioni fiscali e contabili. Il regime forfettario è stato introdotto dalla legge 190/2014, successivamente è stato riformato con la Legge 208/2015;

7. DI LIQUIDARE al geom. CARNIGLIA Danilo (c.f. CRNDNL85E14L304Q), con studio tecnico in Via Prato, 4 15060 Cantalupo Ligure (AL) P.IVA 02091100061, **a titolo di ACCONTO** per le prestazioni professionali quali Progettazione FTE/ESECUTIVA, direzione lavori, redazione di C.R.E. ed adempimenti D.lgs. 81/2008 e s.m.i., l'importo pari ad € 1.520,00, esclusi oneri previdenziali (5%) pari ad € 76,00 ed IVA di legge, per un totale complessivo di € 1.947,12, giusta fattura, che si approva, n. 13/2025/PA del 18/08/2025;

8. DI DARE ATTO che il servizio è finanziato ai sensi della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge finanziaria 2020) all'art. 1 comma 29 e s.m.i.;

9. DI DARE ATTO che la spesa viene liquidata sul Capitolo 3476 del bilancio di previsione triennale 2025/2027, annualità 2025;

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

11. DI DARE ATTO che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere;

12. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013;

13. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Torino entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010;

14. DI DARE ATTO che nella presente procedura non sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 e non ricorrono pertanto le condizioni di cui all'Articolo 7 (Obbligo di astensione) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Renato LOVOTTI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra espone;

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.Lgs. 267/2000 al cap. **3476** del bilancio di previsione triennale 2025/2027, annualità 2025.

Data 29/08/2025

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Renato LOVOTTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 29/08/2025.

DATA 29/08/2025

Il Responsabile Pubblicazione
F.to Elisabetta BANCHERO