



COMUNE DI ALBERA LIGURE

(Provincia di Alessandria)

Via Roma, 1

15060 Albera Ligure (AL) - Italy

Telefono: [+39\) 0143.90051](tel:+39014390051)

Fax: [+39\) 0143.90159](tel:+39014390159)

Email: albera.ligure@reteunitaria.piemonte.it

PEC: albera.ligure@cert.ruparpiemonte.it

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI TECNICO – MANUTENZIONI

“CONSOLIDAMENTO PONTE SU TORRENTE ALBIROLA S.C. PER FRAZIONE VOLPARA”

COD.INT. AL_A18_622_19_512

IMPORTO PROGETTO €. 40.000,00

CUP: C27H20001740002

CIG SERVIZI: Z6B301852B

CIG LAVORI: Z333121F1D

APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.

Determinazione n. 24 del 24/09/2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI TECNICO – MANUTENZIONI

Sig. LOVOTTI Renato, nell'esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio del Comune di Albera Ligure;

VISTI gli art. 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la Determinazione Dirigenziale -Atto DD 2798/A1802B/2020- con la quale la Regione Piemonte a valere sul Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea relativamente all'evento alluvionale Ottobre-Novembre 2019 finanzia una serie di interventi di ripristino della viabilità comunale, provinciale, delle condotte idriche ,fognarie , il ripristino della funzionalità idraulica e sistemazioni idrogeologiche dei corsi d'acqua danneggiati dall'alluvione, tra cui il CONSOLIDAMENTO del PONTE SU TORRENTE ALBIROLA S.C. PER FRAZIONE VOLPARA per un importo di €.40.000,00;

CHE con determinazione n. 1 del 11/01/2021, ai sensi dell'art. 32 c.2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è stato dato incarico all'Ing. Sardi Pier Angelo (c.f. SRD PNG 71L02 A182N) con studio tecnico in Loc. Maglietto, 5 15066 Gavi (AL) P.IVA 01460750068, per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva dei lavori in oggetto;

CHE con la deliberazione di Giunta del Comune di Albera Ligure n. 4 del 10/03/2021, dichiarata immediatamente esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto definitivo-

esecutivo dei lavori di "CONSOLIDAMENTO del PONTE SU TORRENTE ALBIROLA S.C. PER FRAZIONE VOLPARA" il quale riporta il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI (OPERE EDILI)	27.504,26	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	27.504,26	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
O1	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	1.284,89	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		1.284,89
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	27.504,26	
A4	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		27.504,26
A7	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		28.789,15
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% su A7)	6.333,61	
B2	SPESE TECNICHE	3.800,00	
B3	ONERI PROFESSIONALI (4% DI B2)	190,00	
B4	IVA SU SPESE TECNICHE ED ONERI	877,80	
B5	ARROTONDAMENTI	9,44	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		11.210,85
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		40.000,00

CHE Si è proceduto, stante l'esistenza dei presupposti, alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. così come modificato dal Decreto Legge 16/07/2020 n.76 (Convertito in legge 11/09/2020 n. 120) in quanto trattasi di lavori di importo complessivo inferiore a 150.000,00 euro;

CHE con determinazione n. 10 del 13/04/2021, avente valore anche di contratto ai sensi dell'art. 32 c.14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dal D.L. 16/07/2020 n. 76 all'art. 1 comma 3, sono stati affidati definitivamente i lavori alla ditta ECOFOND SRL, con sede in Piazza della Vittoria, 12/17 16121 Genova (GE) P. IVA 01497510998, per l'importo di € 28.349,08, compresi di oneri per la sicurezza pari ad € 1.284,89, oltre IVA da corrispondersi a norma di legge oltre la cifra di pagamento;

CHE in virtù di detta assegnazione il quadro economico veniva riformulato nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA D'APPALTO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	27.504,26	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	27.504,26	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
O1	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	1.284,89	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		1.284,89
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	27.504,26	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 1,60% di A3	-440,07	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		27.064,19
A	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		28.349,08
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A)	6.236,80	
B2	SPESE TECNICHE	3.800,00	
B3	ONERI PROFESSIONALI (4% DI B2)	190,00	
B4	IVA SU SPESE TECNICHE ED ONERI	877,80	
B5	ARROTONDAMENTI	9,44	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		11.114,04
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		39.463,12

- VISTO** Il verbale di consegna in data 24/05/2021 alla ditta ECOFOND SRL, con sede in Piazza della Vittoria, 12/17 16121 Genova (GE) P. IVA 01497510998;
- VISTA** l'emissione dello Stato finale lavori in data 22/07/201, relativo C.R.E in pari data ed il quadro economico a consuntivo, redatto dal direttore dei lavori a corredo degli stessi;
- VISTA** la fattura n. 00129/E21 del 08.09.2021 della ditta ECOFOND SRL, con sede in Piazza della Vittoria, 12/17 16121 Genova (GE) P. IVA 01497510998, relativa allo Stato Finale dei Lavori per un importo di €28.187,10 oltre I.V.A. del 22% per un totale di € 34.388,26;
- VISTE** le risultanze positive circa la regolarità contributiva della ditta ECOFOND SRL, con sede in Piazza della Vittoria, 12/17 16121 Genova (GE) P. IVA 01497510998, Numero Protocollo INPS_26915275 Data richiesta 05/07/2021 Scadenza validità 02/11/2021;
- VISTA** la fattura n. 18_21 del 23.09.2021 dell'Ing. Sardi Pier Angelo (c.f. SRD PNG 71L02 A182N) con studio tecnico in Loc. Maglietto, 5 15066 Gavi (AL) P.IVA 01460750068, per Spese Tecniche di Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, redazione di C.R.E. ed adempimenti D.lgs. 81/2008 e s.m.i per un importo di €3.800,00, oltre oneri previdenziali del 4% pari ad € 152,00 ed IVA al 22% per € 869,44 per un totale di € 4.821,44;
- VISTE** le risultanze positive circa la regolarità contributiva dell'Ing. Sardi Pier Angelo (c.f. SRDPNG 71L02A182N) con studio tecnico in Loc. Maglietto, 5 15066 Gavi (AL) P.IVA 01460750068, Prot. INARCASSA n. Inarcassa.1667668. del 24/09/2021;

- VISTO** l'art. 185, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- VISTO** il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- VISTA** la Legge 11/09/2020 n.122 di conversione del D.L. 16/07/2020 n.76;
- VISTO** il capitolato speciale d'appalto;
- PRESO ATTO** dei pareri positivi di legittimità, di regolarità tecnica e contabile nonché dell'attestato di copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori di "CONSOLIDAMENTO del PONTE SU TORRENTE ALBIROLA S.C. PER FRAZIONE VOLPARA" redatto dal direttore lavori per l'importo di euro € 28.187,10 al netto dell'I.V.A. dovuta nei termini di legge oltre la cifra di pagamento
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "CONSOLIDAMENTO del PONTE SU TORRENTE ALBIROLA S.C. PER FRAZIONE VOLPARA" redatto dal direttore lavori;
3. di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo come da prospetto:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	27.504,26	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	27.339,64	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	1.284,89	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	1.284,89
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	27.339,64	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 4,10% di A3	-437,43	
A8	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		26.902,21
A	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		28.187,10
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% DI A)	6.201,16	
B2	SPESE TECNICHE	3.800,00	
B3	ONERI PROFESSIONALI (4% DI B2)	152,00	
B4	IVA SU SPESE TECNICHE ED ONERI	869,44	

B5	ECONOMIE	790,30	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		11.812,90
A+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		40.000,00

4.di liquidare alla ditta ECOFOND SRL, con sede in Piazza della Vittoria, 12/17 16121 Genova (GE) P. IVA 01497510998, esecutrice dei lavori relativi alle opere edili, la somma di € 28.187,10 a saldo del proprio credito, oltre all'I.V.A. del 22% per un totale di € 34.388,26;

5.di liquidare all'Ing. Sardi Pier Angelo (c.f. SRD PNG 71L02 A182N) con studio tecnico in Loc. Maglietto, 5 15066 Gavi (AL) P.IVA 01460750068, per Spese Tecniche di Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, redazione di C.R.E. ed adempimenti D.lgs. 81/2008 e s.m.i. la somma di €. 3.800,00 a saldo del proprio credito, oltre oneri previdenziali del 4% pari ad € 152,00 ed IVA per un totale di € 4.821,44;

7.di imputare la spesa di € 39.209,70 al cap. 3474 Missione 2 08 01 01 del Bilancio dell'anno 2021.

8.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Renato LOVOTTI

SERVIZIO FINANZIARIO COMUNALE

VISTO la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 24/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Renato LOVOTTI

Certificato di pubblicazione

Copia della presente determinazione viene/è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del comune a datare dal 24/09/2021 al 09/10/2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi

Lì, 24/09/2021

L'INCARICATA
f.to Elisabetta BANCHERO