



## COMUNE DI ALBERA LIGURE

(Provincia di Alessandria)

Via Roma, 1

15060 Albera Ligure (AL)

Telefono: (+39) 0143.90051

Email: [albera.ligure@reteunitaria.piemonte.it](mailto:albera.ligure@reteunitaria.piemonte.it)

PEC: [albera.ligure@cert.ruparpiemonte.it](mailto:albera.ligure@cert.ruparpiemonte.it)

### AREA TECNICA

**APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA A "INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA' E PREVENZIONE RIO ALBIROLA LOC. VOLPARA, VIGNASSA, FIGINO STRADA COMUNALE ALBERAVOLPARA CONSOLIDAMENTI, DRENAGGI E SISTEMAZIONI DEL FONDO STRADALE" –  
CODICE PROGETTO: AL\_CIPE\_98-17\_12-18\_1 –  
CUP: C21B21001330001 – CIG: 869118940D**

***Determinazione n. 11 del 24/07/2023***

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

##### VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**PREMESSO** che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/05/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici e il Bilancio di Previsione del Comune per il Triennio 2023/2025;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 1 in data 21/01/2019, con la quale è stato conferito l'incarico di elaborazione della progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Adempimenti D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e redazione di Certificato di Regolare Esecuzione all' Ing. CHIARELLA Paolo (C.F. CHRPLA67H11A1820) dello STUDIO NOVI, con sede in Via Manzoni, 14 - 15067 Novi Ligure (AL) P.IVA 00460170061;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui trattasi, che si sostanzia nelle seguenti entità contabili:

|  |                     |
|--|---------------------|
| A) LAVORI:   |                     |
| Lavori a base di gara:   | € 363.184,66        |
| di cui   |                     |
| € 3.394,07 quali oneri per la sicurezza totali non soggetti a ribasso d'asta e così suddivisi:                 |                     |
| (costi specifici)  | € 1.394,07          |
| oneri per la sicurezza Covid-19e   | € 2.000,00          |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:   |                     |
| 1) I.V.A. 22% sui lavori   | € 79.900,63         |
| 2) Spese tecniche per progetto, Direzione Lavori e cont., Coordinamento sicurezza, compresi contributi prev.li | € 24.440,00         |
| 3) Collaudo compresi contributi prev.li  | € 1.248,00          |
| 4) Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016  | € 7.263,69          |
| 5) I.V.A. 22% su spese tecniche, collaudo e contributi previdenziali   | € 5.651,36          |
| 6) Sondaggi e monitoraggi (compresa I.V.A.)  | € 19.092,52         |
| 7) Indagine sismica a rifrazione   | € 2.500,00          |
| 8) Prove sui materiali (calcestruzzo e acciaio).   | € 400,00            |
| 9) Prove di carico su tre pali   | € 4.800,00          |
| 10) Imprevisti e arrotondamento  | € 1.519,14          |
| Totale somme a disposizione dell'Amministrazione   | € 146.815,34        |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>  | <b>€ 510.000,00</b> |

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 7 del 10/03/2021 con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati alla RTI Ecofond S.r.l.-Boggeri S.p.A., per un importo di €. 333.954,03 a cui si aggiungono €. 3.394,07 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso, e quindi per un totale complessivo di €. 337.348,10 oltre IVA e quindi per un totale complessivo di €. 411.564,68 IVA compresa;

**VISTO** il contratto n. 442/2021 di Repertorio in data 17/09/2021;

**CONSIDERATO** che il progetto è stato redatto con il prezzario regionale del Piemonte anno 2021 e che le condizioni inflative in corso da ormai da tempo hanno spinto il Legislatore ad emettere una serie di atti volti alla compensazione dei maggiori costi ed oneri di esecuzione (materiali, combustibili, ecc.) oltre che ad imporre l'adeguamento dei prezzi ai Prezzari straordinari pubblicati dalle Regioni entro il 31/07/2022 ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e che la norma ritenuta applicabile nel caso di specie sia la Legge 29 giugno 2022, n. 79: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, pubblicata in G.U. n. 150 del 29 giugno 2022;

**RILEVATO** nello specifico che la norma applicabile sia l'art. 7 comma 2-ter che recita "*L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.*" E l'art. 7 comma 2-quater che recita "*Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.*";

**VISTA** la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva di adeguamento prezzi al P.R.P. 2023 presentata dal Direttore dei Lavori in data 19/06/2023 e dato atto che le suddette modifiche rientrano nei limiti del comma 2 dell'art. 106 del codice dei contratti, ai sensi del quale è possibile modificare il contratto senza una nuova procedura di affidamento.

Nel caso di specie, infatti, il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto.

Le suddette modifiche inoltre non alterano la natura complessiva del contratto;

**RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione da parte del sottoscritto ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera c1) indicando quale circostanza imprevista e imprevedibile per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore la situazione inflativa scatenatasi dalla seconda metà dell'anno 2021;

**ACCERTATA** la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

#### **VISTI**

- il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
- il D. Lgs. n. 50/2016 smi;
- il D.L. n. 32/2019 (cd. Sblocca cantieri);
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

#### **DETERMINA**

- 1) Di approvare, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva di adeguamento prezzi al P.R.P. 2023 presentata in data 08/05/2023 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c1) del D.Lgs. 50/2016.
- 2) Di dare atto che l'importo contrattuale aumenta della somma di €. 22.083,68, pari al 6,55%, oltre IVA e che l'importo complessivo dell'opera resta invariato e che pertanto l'impegno di spesa sul cap. 3477 annualità 2021, a favore della RTI Ecofond S.r.l.-Boggeri S.p.A., viene incrementato della somma complessiva di €. 26.942,09.
- 3) Di dare altresì atto che il quadro economico si sostanzia nelle seguenti entità contabili:

|   | PROGETTO            | CONTRATTO         | VARIANTE          |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| A) <b>Lavori a base di gara</b>   | € 363 184,66        | 363 184,66        | 386 992,33        |
| Di cui Oneri sicurezza  | € 3 394,07          | 3 394,07          | 3 194,14          |
| ribasso d'asta 7,1810%  | €                   | 25 836,56         | 27 560,55         |
| importo contrattuale  |                     | 337 348,10        | 359 431,78        |
| B) <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>                              |                     |                   |                   |
| B1 I.V.A. 22% sui lavori  | € 79 900,63         | 74 216,58         | 79 074,99         |
| B2 Spese tecniche per progetto, DL, contabilità, sicurezza compr.contr. | € 24 440,00         | 24 440,00         | 24 440,00         |
| B3 Collaudo compr.contr.  | € 1 248,00          | 1 248,00          | 1 248,00          |
| B4 Incentivo RUP 2%   | € 7 263,69          | 7 263,69          | 7 739,85          |
| B5 I.V.A. 22% su spese tecniche e collaudo                              | € 5 651,36          | 5 651,36          | 5 651,36          |
| B6 Sondaggi e monitoraggi   | € 19 092,52         | 19 092,52         | 19 092,52         |
| B7 Indagine sismica   | € 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          |
| B8 Prove sui materiali  | € 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| B9 Prove di carico su pali  | € 4 800,00          | 4 800,00          | 0,00              |
| B10 Imprevisti e arrotondamento   | € 1 519,14          | 1 519,14          | 1 519,14          |
| Totale somme a disposizione   | € 146 815,34        | 141 131,30        | 141 665,86        |
| C Economie derivanti  |                     | 31 520,60         | 8 902,36          |
| <b>TOTALE</b>   | € <b>510 000,00</b> | <b>510 000,00</b> | <b>510 000,00</b> |

- 4) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
- 5) Il medesimo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
- 6) Di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del geom. Marcello Bocca.
- 7) Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016.
- 8) Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Torino entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010.
- 9) Di precisare che gli atti di perizia, ancorché non materialmente allegati alla presente, si intendono parte integrante del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
f.to Geom. Marcello BOCCA

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 24/07/2023

Il Responsabile del servizio finanziario  
f.to Renato LOVOTTI

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 24/07/2023.

Data, 24/07/2023

Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to Elisabetta BANCHERO